

工事名		24農林公園農林センター外部他改修工事												発注者	埼玉県 営繕・公園事務所長 大島 勝		設計	株式会社 共同設計社		監理	営繕・公園事務所																																
		総合工程表												施工者	小沢工業 株式会社		工期	令和 6年10月11日 ~令和 7年 3月28日																																			
		10月		11月				12月				1月				2月				3月																																	
日	曜日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	共通仮設工事	準備期間		仮設事務所				仮囲い組				敷鉄板養生				敷鉄板養生撤去				ガラスクリーニング				仮囲い解体				仮設事務所撤去																									
2	直接仮設工事			カラコーン設置				敷鉄板敷				敷鉄板養生一時撤去				敷鉄板養生								敷鉄板撤去				片付・掃除																									
3	屋根改修工事							外部足場組立				屋根足場組				屋根撤去				屋根改修				屋根足場解体				外部足場解体																									
4	外壁改修工事							施工数量調査				調査図提出				Uカットソール・欠損部補修				養生				外壁複層塗材吹付				養生撤去																									
5	アスベスト除去工事							石綿濃度測定(前)				石綿濃度測定(中)				アスベスト除去				シーリング除去				石綿濃度測定(後)																													
6	防水改修工事							アルミ笠木撤去				軒裏石綿セメント板撤去				既存防水層撤去				防水下地調整				改質アスファルト・シート防水				アルミ笠木・EXP.J取付																									
7	とりこわし工事			テラスAフランチ撤去																防水改修				アルミ笠木・EXP.J取付																													
8	外装工事																																																				
9	塗装改修工事																			軒裏EP塗装				SD建具DP塗装																													
10	建具改修工事											建付調整												建具オペレーター交換				完成検査																									
11	機械設備工事																																																				
12	電気設備工事							避雷導線一時取外し												避雷導線再取付																																	
13	外構 洗出面舗装	現調																						床コンクリート洗出																													
14	パーゴラA	現調採寸		資材手配				加工・木材保存剤加圧注入				仮囲い組				木剪定・枝揚げ				鉄骨DP塗装				木材取付				仮囲い撤去																									
15	パーゴラB	現調採寸		資材手配				加工・木材保存剤加圧注入				仮囲い組				木剪定・枝揚げ				鉄骨DP塗装				木材取付				仮囲い撤去																									
16	パーゴラC	現調採寸		資材手配				加工・木材保存剤加圧注入				仮囲い組				樹木剪				鉄骨DP塗装				木材取付				仮囲い撤去																									
17	パーゴラD	現調採寸		資材手配				加工・木材保存剤加圧注入				仮囲い組				木剪定				鉄骨DP塗装				木材取付				仮囲い撤去																									
18	遊具							遊具撤去				遊具撤去(BI7)																																									
19	遊具改修工事	遊具現地調査		配置案図作成				配置案図提出				配置決定				遊具基礎捨コン				遊具基礎コン																																	
20																				遊具組立																																	